



## § 25

### Slutredovisning av investeringsprojekt – Brandstation i Ullared. KS 2013-375

KF

#### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

#### Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet Ullareds brandstation till protokollet.

#### Beslutsunderlag

Beslutsförslag 2018-01-02

Tekniska nämnden 2017-12-13, § 127

#### Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsavdelningen har utfört nybyggnation av brandstation i Ullared.  
Slutredovisning av projektet föreligger.

#### Ekonomi

Projektets budget var 18 200 tkr och totalt utfall är 17 132 tkr. Projektet lämnar ett  
överskott på 1 068 tkr.

#### Övervägande

För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total  
utgift överstigande 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till  
kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget.

#### Vid protokollet

Johan Ahlberg

Protokollet justerat 2018-01-17 och anslaget 2018-01-18.

#### Utdragsbestyrkande



2018-01-09

## § 8

### **Slutredovisning av investeringsprojekt – Brandstation i Ullared. KS 2013-375** **KS, KF**

#### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet Ullareds brandstation till protokollet.

#### **Beslutsunderlag**

Beslutsförslag 2018-01-02

Tekniska nämnden 2017-12-13, § 127

#### **Sammanfattning av ärendet**

Samhällsbyggnadsavdelningen har utfört nybyggnation av brandstation i Ullared. Slutredovisning av projektet föreligger.

#### **Ekonomi**

Projektets budget var 18 200 tkr och totalt utfall är 17 132 tkr. Projektet lämnar ett överskott på 1 068 tkr.

#### **Övervägande**

För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total utgift överstigande 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget.

#### **Vid protokollet**

Johan Ahlberg

Protokollet justerat 2018-01-10 och anslaget 2018-01-11.

#### **Utdragsbestyrkande**



2017-12-13

## § 127

### Slutredovisning – Ullareds brandstation. Dnr TKN 2014/5

#### Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

#### Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

- 1 Godkänna slutredovisningen samt överlämna till kommunstyrelsen

#### Beslutsunderlag

Slutredovisning, 2017-11-30

Kostnadsredovisning, 2017-11-30

#### Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsavdelningen har utfört nybyggnation av brandstation i Ullared.

#### Ekonomi

Projektet har gett ett överskott på 1 mkr på grund av bra genomförd upphandling.  
(Bilaga TKN § 127/17)

#### Vid protokollet

Liselott Svensson

Protokollet justerat 2017-12-19 och anslaget samma dag.

#### Utdragsbestyrkande

#### Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen



FALKENBERG

2017-11-30

Kommunledningskontoret  
Robert Rickskog, Samhällsbyggnadsavdelningen

## SLUTREDOVISNING Ullareds Brandstation

Samhällsbyggnadsavdelningen har utfört nybyggnation av brandstation i Ullared.

Härmed slutredovisas projektet.

Fastighet:	Ullared 2:218
Bygglov:	2015-12-22 § 7073
Arbetet påbörjat:	2016-03-02
Arbetet avslutat:	2017-01-17
Kostnadsredovisning:	Se bilaga
Projektör:	Samhällsbyggnadsavdelningen, Robert Rickskog Samhällsbyggnadsavdelningen, Hans-Erik Wortmann Fredblad arkitekter Entreprenad Planering Norconsult AB Ottosson & Wolrath Ledel AB
Entreprenörer:	MTA Bygg och Anläggning AB Tage & Söner Falkenbergs värmeteknik AB Assemblim AB Elajo Systeminstallation i Varberg AB
Konto:	Projekt 96111

Falkenberg 2017-11-30  
Samhällsbyggnadsavdelningen

Robert Rickskog  
Projektledare

Kostnadsredovisning se bifogad bilaga.

**Kostnadsredovisning**

2017-11-30

**Projekt 96111 Ullareds Brandstation****Budget****18 200 000**

Projektering	1 948 185
Byggherrekostnader	216 507
Entreprenadkostnader	14 131 470
Bygglov, VA och El anslutningsavgifter	782 785
Övriga kostnader	53 286
<b>Summa:</b>	<b>17 132 233</b>

Avräknas mot budget **17 132 233**

**Överskott** **1 067 767**

**Kommentar:**

Bra genomförd upphandling. Projektet har fortlöp enligt tidplan.