

§ 243

Slutredovisning - Skogstorps idrottshall, KS 2018/369

Beslut

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta

1. Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet Skogstorpsskolans idrottshall till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsavdelningen har utfört nybyggnation av Skogstorps Idrottshall som totalförstördes i en brand 2013-12-29. Byggnationen genomfördes med rimliga anpassningar och tilläggsarbeten med hänsyn till tidigare byggnad och dess grundläggning. Nybyggnadsprojektets stora målsättning förutom att ligga under utsatt budget var att kunna få klart byggnationen till skolstarten hösten 2016, vilket lyckades.

Motivering av beslut

För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total utgift överstigande 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget

Ekonomi

Beslutad budget på investeringsprojektet är 28 500 tkr. Utfallet på projektet blev 23 797 tkr, vilket resulterade i ett överskott på 4 703 tkr. Efter branden erhöles en försäkringsersättning på 12,5 mkr vilket avräknas mot budget. Nettoutfallet blev 11 293 tkr. Vissa ekonomiska frågor var oklara under tiden försäkringsfrågan och kontantregleringen hanterades bl.a. var rivningen budgeterad i projektet, men kostnadsfördes mot ett driftskonto 2015. Därav ett något större överskott än beräknat.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2018-08-14

Tekniska nämnden 2018-06-20 §62

Yrkande

Tore Holmefalk (C), Per Svensson (S) yrkar bifall till liggande förslag.