



2018-01-16

§ 26

Slutredovisning av investeringsprojekt – Hjortsbergsskolans kök och matsal. KS 2013-313

KF

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

- 1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet Hjortsbergsskolans kök och matsal till protokollet.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag 2018-01-02

Tekniska nämnden 2017-12-13, § 128

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsavdelningen har utfört ombyggnation av Hjortsbergsskolans kök och matsal. Slutredovisning av projektet föreligger.

Ekonomi

Projektets budget var 9 100 tkr och totalt utfall är 9 850 tkr. Projektet lämnar ett underskott på 750 tkr. Underskottet beror på ökade kostnader för ny uppbyggnad av golvkonstruktion i kök. I matsalen tillkom mekanisk ventilation på grund av fuktproblem samt att gamla elinstallationer fick byggas om.

Övervägande

För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total utgift överstigande 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget.

Vid protokollet

Johan Ahlberg

Protokollet justerat 2018-01-17 och anslaget 2018-01-18.

Utdragsbestyrkande



2018-01-09

§ 9

Slutredovisning av investeringsprojekt – Hjortsbergsskolans kök och matsal. KS 2013-313

KS, KF

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

- 1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet Hjortsbergsskolans kök och matsal till protokollet.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag 2018-01-02

Tekniska nämnden 2017-12-13, § 128

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsavdelningen har utfört ombyggnation av Hjortsbergsskolans kök och matsal. Slutredovisning av projektet föreligger.

Ekonomi

Projektets budget var 9 100 tkr och totalt utfall är 9 850 tkr. Projektet lämnar ett underskott på 750 tkr. Underskottet beror på ökade kostnader för ny uppbyggnad av golvkonstruktion i kök. I matsalen tillkom mekanisk ventilation på grund av fuktproblem samt att gamla elinstallationer fick byggas om.

Övervägande

För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total utgift överstigande 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget.

Vid protokollet

Johan Ahlberg

Protokollet justerat 2018-01-10 och anslaget 2018-01-11.

Utdragsbestyrkande



2017-12-13

§ 128

Slutredovisning – Hjortsbergsskolans kök och matsal. Dnr TKN 2014/36

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

- 1 Godkänna slutredovisningen samt överlämna till kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Slutredovisning, 2017-11-29

Kostnadsredovisning, 2017-11-29

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsavdelningen har utfört ombyggnation av Hjortsbergsskolan kök och matsal.

Ekonomi

Projektet har gett ett underskott på 750 tkr på grund av ökade kostnader för ny uppbyggnad av golvkonstruktion i kök. I matsalen tillkom mekanisk ventilation på grund av fuktproblem samt gamla elinstallationer fick byggas om.

(Bilaga TKN § 128/17)

Vid protokollet

Liselott Svensson

Protokollet justerat 2017-12-19 och anslaget samma dag.

Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen



2017-11-29

FALKENBERG

Kommunledningskontoret
Robert Rickskog, Samhällsbyggnadsavdelningen

SLUTREDOVISNING Ombyggnation Hjortsbergsskolans kök

Samhällsbyggnadsavdelningen har utfört ombyggnation av Hjortsbergsskolans kök.

Härmed slutredovisas projektet.

Fastighet:	Degeln 1
Bygglov:	2016-02-18 § 9018
Arbetet påbörjat:	2016-03-09
Arbetet avslutat:	2016-08-12
Kostnadsredovisning:	Se bilaga
Projektör:	Samhällsbyggnadskontoret, Robert Rickskog SF Byggkonsult Tengbomgruppen Ledel AB Dagsgård VVS
Entreprenörer:	Peterson & Hansson byggnads AB Bravida Sverige AB Storkökside AB Systeminstallation I Varberg AB
Konto:	Projekt 96109

Falkenberg 2017-11-29
Samhällsbyggnadsavdelningen

Robert Rickskog
Projektledare

Kostnadsredovisning se bifogad bilaga.

Kostnadsredovisning

2017-11-29

Projekt 96109 Ombyggnation Hjortsbergsskolans kök**Budget**

 9 100 000

Projektering	961 664
Byggherrekostnader	151 006
Entreprenadkostnader	8 695 802
Övriga kostnader	41 064

Summa: **9 849 536**Avräknas mot budget **9 849 536****underskott**

 -749 539**Kommentar:**

Ökade utgifter på grund av ny uppbyggnad av golvkonstruktion i kök. I matsalen tillkom mekanisk ventilation på grund av fuktproblem samt gamla elinstallationer fick byggas om.