



2018-01-09

§ 10

Slutredovisning av investeringsprojekt - Klittervägen, Skreabaren – Netas berg. KS 2018-9 **KS, KF**

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

- 1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet Klittervägen, Skreabaren – Netas berg till protokollet.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag 2018-01-02

Tekniska nämnden 2017-12-13, § 124

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsavdelningen har slutfört investeringsprojektet Klittervägen, sträckan Skreabaren – Netas berg med ny dagvattenledning, nytt utegym samt upprustning av 900 meter gata. Entreprenör PEAB. Slutredovisning av projektet föreligger.

Ekonomi

Projektets budget var 15 000 tkr och totalt utfall är 16 018 tkr. Projektet lämnar ett underskott på 1 018 tkr. Den negativa avvikelser beror på oförutsedda kostnader.

Övervägande

För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total utgift överstigande 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget.

Vid protokollet

Johan Ahlberg

Protokollet justerat 2018-01-10 och anslaget 2018-01-11.

Utdragsbestyrkande