



2018-01-09

§ 9

Slutredovisning av investeringsprojekt – Hjortsbergsskolans kök och matsal. KS 2013-313

KS, KF

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

- 1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet Hjortsbergsskolans kök och matsal till protokollet.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag 2018-01-02

Tekniska nämnden 2017-12-13, § 128

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsavdelningen har utfört ombyggnation av Hjortsbergsskolans kök och matsal. Slutredovisning av projektet föreligger.

Ekonomi

Projektets budget var 9 100 tkr och totalt utfall är 9 850 tkr. Projektet lämnar ett underskott på 750 tkr. Underskottet beror på ökade kostnader för ny uppbyggnad av golvkonstruktion i kök. I matsalen tillkom mekanisk ventilation på grund av fuktproblem samt att gamla elinstallationer fick byggas om.

Övervägande

För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total utgift överstigande 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget.

Vid protokollet

Johan Ahlberg

Protokollet justerat 2018-01-10 och anslaget 2018-01-11.

Utdragsbestyrkande