



2018-01-09

§ 6

Slutredovisning av investeringsprojekt – Werners hages förskola. KS 2012-295

KS, KF

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

- 1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet Werners hages förskola till protokollet.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag 2018-01-02

Tekniska nämnden 2017-12-13, § 126

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsavdelningen har utfört nybyggnation av Werners hages förskola. Slutredovisning av projektet föreligger.

Ekonomi

Projektets budget var 29 395 tkr och totalt utfall är 30 669 tkr. Projektet lämnar ett underskott på 1 274 tkr. Underskottet beror på att man vid markarbetet fick spränga mer än beräknat samt att det tillkom ytterligare gatu- och beläggningsarbeten som belastade projektet.

Werners hage och Smedjans förskola upphandlades tillsammans och i och med att Smedjans förskola blev fördröjd så har Tage & Söner haft rätt till ersättning för ”väsentlig rubbning” enligt AB04. Denna kostnad belastar också projektet.

Övervägande

För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total utgift överstigande 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget.

Vid protokollet

Johan Ahlberg

Protokollet justerat 2018-01-10 och anslaget 2018-01-11.

Utdragsbestyrkande