



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2016-04-12

§ 122

Slutredovisning investeringsprojekt Förrådsbyggnad KS, KF Kristineslätt. KS 2014-254

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

- 1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet *Förrådsbyggnad Kristineslätt* till protokollet.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 17, 2016-03-16

Sammanfattning av ärendet

Byggnationen av Falkenberg arena på Kristineslätt har medfört förändringar inom området. Parkavdelningens förrådsbyggnad har flyttats till en annan plats inom arenaområdet för att kunna disponeras för anläggningens behov av förråd och kontor.

Ekonomi

Projektets budget var 7 000 tkr och totalt utfall är 7 129 tkr. Underskottet på 129 tkr beror på inköp av 6 containrar för parkavdelningens evakuering under ombyggnationen.

Övervägande

För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total utgift överstigande 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget.

Vid protokollet

Johan Ahlberg

Protokollet justerat 2016-04-18 och anslaget 2016-04-18.

Utdragsbestyrkande



2016-02-01

FALKENBERG

Kommunledningskontoret
Hans-Erik Wortmann Stadsbyggnadskontoret

SLUTREDOVISNING Förrådsbyggnad Kristineslätt

Byggnationen av Falkenberg Arena på Kristineslätt har medfört förändringar inom området. Parkförvaltningen förrådsbyggnad har flyttas till en annan plats inom arenaområdet för att kunna disponeras för anläggningens behov av förråd och kontor

Härmed slutredovisas projektet.

Fastighet:	Eldstaden 6
Kommunala beslut:	KS 2014-06-03 § 163
Bygglov:	2014-06-02 § 3037
Arbetet påbörjat:	2014-06-30
Arbetet avslutat:	2015-02-26
Kostnadsredovisning:	Se bilaga
Projektör:	Stadsbyggnadskontoret, Hans-Erik Wortmann Tengbomgruppen AB Ottosson & Wolrath Byggekonsult AB Entreprenadsplanering AB
Entreprenörer:	Peterson & Hansson Byggnads AB Bravida Sverige AB Falkenbergs Rör AB Hallands Vent Plåt AB Systeminstallation AB PEAB Anläggning SKANSKA Asfalt
Konto:	Projekt 96998

Falkenberg 2016-02-01
Stadsbyggnadskontoret

Hans-Erik Wortmann
Projektledare

Budget **7 000 000**

Projektering	114 625
Byggherrekostnad	10 000
Entreprenadkostnader	6 632 513
Containrar Parken	130 167
El/VA/Data etc.	242 065
Summa:	7 129 370

Avräknas mot budget 7 129 370

Underskott **129 370**

Kommentar:

Redovisat underskott till Tekniskanämnden på 130 tkr för inköp av 6 st. containrar för parkens evakuering under ombyggnationen.