



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsen i Falkenberg

2015-06-02

§ 151

Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU § 141) KS 2012-233 **KF**

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

- 1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet ventilationsanläggning Stadshuset till protokollet.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2015-04-15, § 33

Sammanfattning av ärendet

Investeringsprojektet avser installation av ny ventilation i Stadshuset enligt nya riktlinjer angående energihushållning i kommunens byggnader, anläggningar och förhyrda lokaler.

Ekonomi

Projektet ventilationsanläggning Stadshuset hade ett budgetanslag på 6 mkr. Projektets totala utfall uppgår till 6,4 mkr. Underskottet på 392 tkr beror på oförutsedda utgifter.

Övervägande

För slutredovisning av investeringsprojekt gäller att projekt med total utgift eller budget på minst 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget.

Vid protokollet

Oskar Åhrén

Protokollet justerat 2015-06-04 och anslaget 2015-06-05.

Utdragsbestyrkande



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2015-05-12

§ 141

Slutredovisning investeringsprojekt ventilations- anläggning Stadshuset. KS 2012-233

KS, KF

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

- 1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet ventilationsanläggning Stadshuset till protokollet.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2015-04-15, § 33

Sammanfattning av ärendet

Investeringsprojektet avser installation av ny ventilation i Stadshuset enligt nya riktlinjer angående energihushållning i kommunens byggnader, anläggningar och förhyrda lokaler.

Ekonomi

Projektet ventilationsanläggning Stadshuset hade ett budgetanslag på 6 mkr. Projektets totala utfall uppgår till 6,4 mkr. Underskottet på 392 tkr beror på oförutsedda utgifter.

Övervägande

För slutredovisning av investeringsprojekt gäller att projekt med total utgift eller budget på minst 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget.

Vid protokollet

Oskar Åhrén

Protokollet justerat 2015-05-15 och anslaget 2015-05-18.

Utdragsbestyrkande



FALKENBERG

Kommunstyrelseförvaltningen
Strategienheten

Beslutsförslag

2015-04-28

Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. KS 2012-233

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

- 1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet ventilationsanläggning Stadshuset till protokollet.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2015-04-15, § 33

Sammanfattning av ärendet

Investeringsprojektet avser installation av ny ventilation i Stadshuset enligt nya riktlinjer angående energihushållning i kommunens byggnader, anläggningar och förhyrda lokaler.

Ekonomi

Projektet ventilationsanläggning Stadshuset hade ett budgetanslag på 6 mkr. Projektets totala utfall uppgår till 6,4 mkr. Underskottet på 392 tkr beror på oförutsedda utgifter.

Övervägande

För slutredovisning av investeringsprojekt gäller att projekt med total utgift eller budget på minst 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget.

Beslutet expedieras till:

Strategienheten
Tekniska nämnden



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
tekniska nämnden i Falkenberg

2015-04-15

§ 33

Slutredovisning ventilationsanläggning Stadshuset. Dnr TKN 2012/44

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

- 1 Godkänna slutredovisningen samt överlämna till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Slutredovisning 2015-01-30.

Dokumentation – inbyggda byggprodukter 2015-01-30.

Sammanfattning av ärendet

Installation av ny ventilation i Stadshuset enligt nya riktlinjer angående energihushållning i kommunens byggnader, anläggningar och förhyrda lokaler.

Ekonomi

Se bilaga.

(Bilaga TKN § 33/15)

Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras till:

Strategienheten

Kommunstyrelsen



2015-01-30

FALKENBERG

Kommunledningskontoret
Kenny Störjö Stadsbyggnadskontoret

SLUTREDOVISNING Ny ventilationsanläggning i Stadshuset

Bygg- och Projektavdelningen har installerat ny ventilation i Stadshuset enligt de nya riktlinjerna angående energihushållning i kommunens byggnader, anläggningar och förhyrda lokaler.

Härmed slutredovisas projektet.

Fastighet:	Svea 10
Arbetet påbörjat:	2012-10-09 § 4302
Arbetet avslutat:	2013-10-22
Kostnadsredovisning:	Se bilaga
Projektör:	Stadsbyggnadskontoret, Hans-Erik Wortmann SF Byggkonsult Wikströms VVS-kontroll AB
Entreprenörer:	Peterson & Hansson Byggnads AB Caverion Sverige AB (YIT) Falkenbergs Rör AB Systeminstallation AB Imtech Elteknik AB (NEA) Sandå Sverige AB
Konto:	Projekt 96413

Falkenberg 2015-01-30
Stadsbyggnadskontoret

Hans-Erik Wortmann
Projektledare

Kostnadsredovisning se bifogad bilaga

Kostnadsredovisning

2015-01-30

Budget 6 000 000

Projektering	730 512
Byggherrekostnader	35 462
Entreprenadkostnader	5 609 888
Startbesked	6 160
Övriga kostnader	<u>10 440</u>
Summa:	6 392 462

Avräknas mot budget **6 392 462****underskott** -392 462**Kommentar:**

Ökade oförutsedda utgifter i samband med installationen av ny ventilation.



DOKUMENTATION - inbyggda byggprodukter

Fastighetsbeteckning, adress: Svea 10, Stadshuset		Projekt: Ombyggnad av ventilation.	
Projektör / Entreprenör: Se slutredovisning	Uppgiftslämnare: Hans-Erik Wortmann	Tel.nr: 0346/886025	Datum: 2015-01-30

Produktnamn	Tillverkare	Placering i byggnaden	Kvantitet (m ² , m etc)	Kemiskt ämne på Undvikslistan	Orsak till avsteg

Inga avsteg är noterade i aktuellt projekt.

Datum: 2015-01-30	Underskrift: 	Företag: Falkenbergs kommun, Byggavdelningen
----------------------	------------------	---