



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde  
med kommunstyrelsen i Falkenberg

2016-05-03

## § 148

### Slutredovisning investeringsprojekt Förrådsbyggnad Kristineslätt. (AU § 122) KS 2014-254

KF

#### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

#### Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

- 1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet *Förrådsbyggnad Kristineslätt* till protokollet.

#### Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 17, 2016-03-16

#### Sammanfattning av ärendet

Byggnationen av Falkenberg arena på Kristineslätt har medfört förändringar inom området. Parkavdelningens förrådsbyggnad har flyttats till en annan plats inom arenaområdet för att kunna disponeras för anläggningens behov av förråd och kontor.

#### Ekonomi

Projektets budget var 7 000 tkr och totalt utfall är 7 129 tkr. Underskottet på 129 tkr beror på inköp av 6 containrar för parkavdelningens evakuering under ombyggnationen.

#### Övervägande

För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total utgift överstigande 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget.

#### Vid protokollet

Johan Ahlberg

Protokollet justerat 2016-05-04 och anslaget 2016-05-06.

#### Utdragsbestyrkande



2016-02-01

FALKENBERG

Kommunledningskontoret  
Hans-Erik Wortmann Stadsbyggnadskontoret

## SLUTREDOVISNING Förrådsbyggnad Kristineslätt

Byggnationen av Falkenberg Arena på Kristineslätt har medfört förändringar inom området. Parkförvaltningen förrådsbyggnad har flyttas till en annan plats inom arenaområdet för att kunna disponeras för anläggningens behov av förråd och kontor

Härmed slutredovisas projektet.

Fastighet:	Eldstaden 6
Kommunala beslut:	KS 2014-06-03 § 163
Bygglov:	2014-06-02 § 3037
Arbetet påbörjat:	2014-06-30
Arbetet avslutat:	2015-02-26
Kostnadsredovisning:	Se bilaga
Projektör:	Stadsbyggnadskontoret, Hans-Erik Wortmann Tengbomgruppen AB Ottosson & Wolrath Byggekonsult AB Entreprenadsplanering AB
Entreprenörer:	Peterson & Hansson Byggnads AB Bravida Sverige AB Falkenbergs Rör AB Hallands Vent Plåt AB Systeminstallation AB PEAB Anläggning SKANSKA Asfalt
Konto:	Projekt 96998

Falkenberg 2016-02-01  
Stadsbyggnadskontoret

Hans-Erik Wortmann  
Projektledare

**Budget** **7 000 000**

---

Projektering	114 625
Byggherrekostnad	10 000
Entreprenadkostnader	6 632 513
Containrar Parken	130 167
El/VA/Data etc.	242 065
<b>Summa:</b>	<b>7 129 370</b>

Avräknas mot budget 7 129 370

**Underskott** **129 370**

---

**Kommentar:**

Redovisat underskott till Tekniskanämnden på 130 tkr för inköp av 6 st. containrar för parkens evakuering under ombyggnationen.