



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsen i Falkenberg

2016-10-11

§ 278

Slutredovisning investeringsprojekt Söderskolans kök. (AU § 295) KS 2014-407

KF

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet Söderskolans kök till protokollet.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2016-08-31, § 53

Sammanfattning av ärendet

Bygg- och projektenheten har genomfört ombyggnation av Söderskolans kök. Köket var drabbat av genomgående fuktproblem och logistiken i köket var dålig. I samråd med kökspersonal och verksamheten på skolan togs ett förbättringsalternativ fram för ombyggnation.

Ekonomi

Projektets budget var 10 000 tkr och totalt utfall är 9 981 tkr. Projektet lämnar ett överskott på 19 tkr.

Övervägande

För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total utgift överstigande 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget.

Vid protokollet

Jenny Antonsson

Protokollet justerat 2016-10-12 och anslaget 2016-10-13.

Utdragsbestyrkande



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
tekniska nämnden i Falkenberg

2016-08-31

§ 53

Slutredovisning Ombyggnad Söderskolans kök. Dnr TKN 2014/64

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

- 1 Godkänna slutredovisningen samt överlämna till kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Slutredovisning 2016-06-30
Kostnadsredovisning 2016-06-30

Sammanfattning av ärendet

Bygg- och projektenheten har genomfört ombyggnation av Söderskolans kök. Köket var drabbat av genomgående fuktproblem och logistiken i köket var dålig. I samråd med kökspersonal och verksamheten på skolan togs ett förbättringsalternativ fram för ombyggnation.

Ekonomi

Projektet har gett ett överskott på 19 tkr.
(Bilaga § 53/16)

Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen



2016-06-30

FALKENBERG

Kommunledningskontoret

Kenny Störsjö, Samhällsbyggnadsavdelningen

SLUTREDOVISNING Ombyggnation av Söderskolans kök

Bygg- och projektenheten har genomfört en ombyggnation av Söderskolans kök. Då köket hade drabbats av genomgående fuktproblem och att logistiken i köket var väldigt dålig, och efter samråd med kök och verksamheten på skolan, har ett förbättrings alternativ för ombyggnation framtagits. Kost-och städservice samt barn- och utbildningsförvaltningen har ställt sig positiva till förslaget.

Härmed slutredovisas projektet.

Fastighet:	Heberg 2.2
Kommunala beslut	KF 2015-02-24 § 18
Arbetet påbörjat:	2015-05-18
Arbetet avslutat:	2015-10-30
Kostnadsredovisning:	Se bilaga
Projektör:	Stadsbyggnadskontoret, Kenny Störsjö SF Byggkonsult, Niklas Grip Wikströms VVS, Svante Nilsson Ledel AB, Anders Karlsson Tengbom, Niclas Nordqvist ÅF Infrastruktur AB, Robin Flygmark
Entreprenör:	Peterson & Hansson Byggnads AB Imtech Elteknik AB Bravida Sverige AB Falkenbergs Rör AB Storköksgruppen Syd AB Systeminstallation i Varberg AB
Konto:	Projekt 96112

Falkenberg 2016-06-30
Stadsbyggnadskontoret

Kenny Störsjö
Projektledare

Kostnadsredovisning

2016-06-30

Budget		10 000 000
Projektering	966 306	
Byggherrekostnader	85 000	
Entreprenadkostnader	8 863 298	
Övriga kostnader	66 465	
Summa:	9 981 069	
Avräknas mot budget		9 981 069
Överskott		18 931

Kommentar:

Komplext projekt som löpt på bra trots en relativt stor osäkerhetsfaktor p.g.a. väldigt mycket installationer och kablage förlagt på förhållandevis små ytor ihop i befintligt och ombyggt hus med pågående verksamhet.

Trots det klarade vi hålla budget och lämnar även tillbaka ett överskott på **18 931 kr.**

Både kökspersonal & verksamhet har återkopplat att de blev väldigt nöjda med resultatet.